

N°	TRAMO	LOG TOTAL (KM)	Fase I - Plan de Trabajo				Fase II - Mantenimiento Periódico				Fase III - Mantenimiento Rutinario				Fase III - Inventario de Condición Vial			
			CONTRATO PT SEGÚN TDR (1%)	DEVENGADO PT	FALTA PAGAR	% DE AVANCE DE PT	CONTRATO MT SEGÚN TDR (83%)	DEVENGADO MP	FALTA PAGAR	% DE AVANCE DE MP	CONTRATO MT SEGÚN TDR (15%)	DEVENGADO MR	FALTA PAGAR	% DE AVANCE DE MR	CONTRATO MT SEGÚN TDR (1%)	DEVENGADO IV	FALTA PAGAR	% DE AVANCE DE ICV
1	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP CA 1597 (AGUA BLANCA) - LA RAMADA - SANTA ROSA DE MALAT - CRUCE HUANICO; SAN MARCOS - CAJAMARCA	24.56	20,934.38	20,934.38	0.00	100%	1,737,553.67	1,695,239.99	42,313.68	97.56%	314,015.72	0.00	314,015.72	0.00%	20,934.38	0.00	20,934.38	0.00%
2	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP CA 1561 (LA LAGUNA) - LA MANZANILLA- ILLUCA; LAS PAJAS - MUÝOC -SANTA CRUZ; SAN MARCOS - CAJAMARCA	38.49	32,807.34	32,807.34	0.00	100%	2,723,059.40	2,700,070.68	22,988.72	99.16%	492,120.38	0.00	492,120.38	0.00%	32,807.34	0.00	32,807.34	0.00%
3	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP CA 1585 - MONTESORCO - CHUCO; SAN MARCOS - CAJAMARCA	10.93	9,316.48	9,316.48	0.00	100%	773,267.98	773,267.98	0.00	100.00%	139,747.23	12,033.79	127,713.44	8.61%	9,316.48	0.00	9,316.48	0.00%
4	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ILLUCA - CARBON ALTO - CARBON BAJO; SAN MARCOS - CAJAMARCA	14.39	11,727.24	11,727.24	0.00	100%	973,360.83	973,360.83	0.00	100.00%	175,908.58	88,931.26	86,977.32	50.56%	11,727.24	0.00	11,727.24	0.00%
5	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP CA 1580(LA HERMITA) - EL CHOLOQUE - ALFONSO UGARTE - SHITAMALCA - PATIÑICO; SAN MARCOS - CAJAMARCA	22.36	19,059.15	19,059.15	0.00	100%	1,581,909.62	0.00	1,581,909.62	0.00%	285,887.28	0.00	285,887.28	0.00%	19,059.15	0.00	19,059.15	0.00%
6	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP PE 3N (EL CEDRO) - LA TIZA - VALLICOPAMPA - POROPORO; SAN MARCOS - CAJAMARCA	14.66	12,495.85	12,495.85	0.00	100%	1,037,155.41	1,037,155.41	0.00	100.00%	187,437.72	101,008.09	86,429.63	53.89%	12,495.85	0.00	12,495.85	0.00%
7	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CA- 1579 (TINYAYOC) - EL PORVENIR - LA PAUCA - JELIC; SAN MARCOS - CAJAMARCA	14.01	11,941.80	11,941.80	0.00	100%	991,169.67	991,169.67	0.00	100.00%	179,127.05	15,424.83	163,702.22	8.61%	11,941.80	0.00	11,941.80	0.00%
8	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN ISIDRO EL OLLERO - EL CAPULLI; SAN MARCOS - CAJAMARCA	7.51	6,401.35	6,401.35	0.00	100%	531,312.22	531,312.22	0.00	100.00%	96,020.28	12,802.71	83,217.57	13.33%	6,401.35	0.00	6,401.35	0.00%
9	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL CEDRO - MILCO - MARIAVILCA; SAN MARCOS - CAJAMARCA	6.14	5,233.60	5,233.60	0.00	100%	434,388.41	434,388.41	0.00	100.00%	78,503.93	33,364.16	45,139.77	42.50%	5,233.60	0.00	5,233.60	0.00%
10	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PAUCAMARCA - ULLILLIN - HUAMANI; SAN MARCOS - CAJAMARCA	11.24	9,580.72	9,580.72	0.00	100%	795,199.64	795,199.64	0.00	100.00%	143,710.78	63,472.25	80,238.53	44.17%	9,580.72	0.00	9,580.72	0.00%
11	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: JUQUIT - LEONCIO PRADO- ALIMARCA - TOTORA NUEVA - AGUA BLANCA; SAN MARCOS - CAJAMARCA	28.20	24,036.08	24,036.08	0.00	100%	1,995,069.68	1,995,069.68	0.00	100.00%	360,556.58	61,094.31	299,462.27	16.94%	24,036.08	0.00	24,036.08	0.00%
12	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP CA- 1569 - SAN PEDRO - PAMPA ALEGRE - VENTANILLA; SAN MARCOS - CAJAMARCA	25.87	22,051.00	22,051.00	0.00	100%	1,830,232.63	998,896.48	831,336.15	54.58%	330,764.93	0.00	330,764.93	0.00%	22,051.00	0.00	22,051.00	0.00%
13	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP CA- 1595 JUCAT- LACHIQUE; SAN MARCOS - CAJAMARCA	12.85	10,953.05	10,953.05	0.00	100%	909,102.79	909,102.79	0.00	100.00%	164,295.69	52,483.35	111,812.34	31.94%	10,953.05	0.00	10,953.05	0.00%
14	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: VENTANILLA - LILICCONGA - EL AMANTE - MATIBAMBA; SAN MARCOS - CAJAMARCA	25.65	21,863.47	21,863.47	0.00	100%	1,814,668.23	1,814,668.23	0.00	100.00%	327,952.09	28,240.32	299,711.77	8.61%	21,863.47	0.00	21,863.47	0.00%
			218,401.51	218,401.51	0.00		18,127,450.48	15,648,902.01	2,478,548.17		3,276,048.24	468,855.07	2,807,193.17		218,401.51	0.00	218,401.51	


EDINSON JOAO CHICCHÓN DÍAZ
 Ingeniero Civil
 Reg. CIP. N° 216691


Fidel Alaya Ayala
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 196576